

OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
CORRESPONDIENTES AL 4° TRIMESTRE 2017  
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS

RAMO 23

DESARROLLO REGIONAL

IMPORTE APROBADO  
IMPORTE MODIFICADO

\$14,353,667.00  
\$14,195,776.67

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	IMPORTE DE LA OBRA	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Construcción de aula didáctica en Jardín de Niños República de Honduras Clave: 17DJN0144C San Miguel La Unión, Xochitepec, Morelos	San Miguel La Unión	M2	51.84	25/05/2017	12/08/2017	420	\$840,650.00	Infraestructura y Construcciones DIAFER ,S.A. de C.V.	100%	100%
2	Construcción de aula de medios en la Escuela Primaria José Nares Clave: 17DPR0075N, Col. 3 de Mayo, Xochitepec, Morelos	Alpuyeca	M2	140.91	25/05/2017	22/08/2017	1,200	\$1,653,967.01	PIMESA Infraestructura y Construcción, S.A DE C.V.	100%	100%
3	Construcción de aula didáctica en Escuela Primaria 16 de Septiembre; Clave 17DPR0757R; Colonia Lázaro Cárdenas, Xochitepec, Morelos	Chiconcuac	M2	51.84	25/05/2017	12/08/2017	420	\$840,650.00	Infraestructura y Construcciones DIAFER ,S.A. de C.V.	100%	100%
4	Construcción de Baños en la Escuela Telesecundaria Calmecac, Clave :17DTV0020J, Localidad Atlacholoaya	Atlacholoaya	M2	105.06	25/05/2017	22/08/2017	280	\$1,536,613.26	Infraestructura y Construcciones DIAFER ,S.A. de C.V.	100%	100%
5	Unidad Deportiva la Gran Fuerza de Xochitepec 2da etapa en el Estado de Morelos	Alpuyeca	M2	2975.96	26/07/2017	23/10/2017	7,820	\$2,112,561.49	CONRESA Expertos en Construcciones, S.A DE C.V.	100%	100%
								\$1,843,438.51	MINOKIO Comercializadora Industrial, S.A DE C.V.		
6	Construcción de aula de medios en Jardín de Niños Kuasahuatxochitl, clave 17DCC0010y, Localidad Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos	Atlacholoaya	M2	120	05/07/2017	22/09/2017	420	\$1,654,597.00	PIMESA Infraestructura y Construcción, S.A DE C.V.	100%	100%

7	Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos múltiples en la Escuela Telesecundaria Francisco Villa, Col. Francisco Villa, Xochitepec, Morelos	Francisco Villa	M2	608.00	05/07/2017	12/09/2017	520	\$1,735,299.40	Infraestructura y Construcciones DIAFER ,S.A. de C.V.	100%	100%
8	Pavimentación con asfalto en Calle Laureles tramo 0+000-0+425.00	Real del Puente (El Gallito)	M2	2,550.00	08/08/2017	21/09/2017	445	\$1,978,000.00	MINOKIO Comercializadora Industrial, S.A DE C.V.	100%	100%
							<b>11525</b>	<b>\$14,195,776.67</b>			

**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL**

**IMPORTE APROBADO \$15,306,745.00**

**IMPORTE MODIFICADO \$15,138,370.80**

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	IMPORTE DE LA OBRA	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Telesecundaria Calmecac, Clave :17DTV0020J, Localidad Atlacholoaya	Atlacholoaya	M2	583.00	25/05/2017	22/08/2017	280	\$2,420,280.80	DARETSA Construcciones, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	Construcción de Techumbre en la cancha de Fut 7 en la Escuela Primaria José Nares Clave: 17DPR0075N, Col. 3 de Mayo, Xochitepec, Morelos	Alpuyeca	M2	608	25/05/2017	22/08/2017	1,200	\$2,420,280.80	PIMESA Infraestructura y Construcción, S.A DE C.V.	100%	100%
3	Rehabilitación de la Pista de atletismo de la Unidad Deportiva Mariano Matamoros	Xochitepec	M2	2,158.80	11/08/2017	19/09/2017	2,500	\$1,070,753.19	MINOKIO Comercializadora Industrial, S.A DE C.V.	100%	100%
4	Pavimentación con concreto estampado en Calle Moctezuma entre Morelia y América Central	Atlacholoaya	M2	1,046.25	25/07/2017	02/10/2017	117	\$1,149,109.59	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%
5	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Valerio Trujano y construcción de sistema de agua potable	Chiconcuac Lázaro Cárdenas	M2	1,297.98	25/07/2017	02/10/2017	850	\$1,693,615.18	MINOKIO Comercializadora Industrial, S.A DE C.V.	100%	100%

6	Pavimentación con asfalto en Calle Laureles tramo 0+425.00-0+577.00	Real del Puente (El Gallito)	M2	912.00	17/08/2017	15/09/2017	445	\$593,165.67	MINOKIO Comercializadora Industrial, S.A DE C.V.	100%	100%
7	Construcción de techumbre en COBAEM N°. 12, clave 17ECB0007K, Colonia Las Flores	Las Flores	M2	608.00	05/07/2017	12/09/2017	280	\$2,420,280.80	DARETSA Construcciones, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	Ampliación de Calle Brasil	Xochitepec	M2	654.00	01/09/2017	30/10/2017	2,000	\$988,321.88	NOVOART Construcciones, S.A DE C.V.	100%	100%
9	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Topacio	Col. Miguel Hidalgo	M2	1,405.60	04/08/2017	12/10/2017	200	\$1,559,767.98	Grupo Ingeniería TEZA, S.A. DE C.V.	100%	100%
10	Construcción de Velaria en Parque Benito Juárez	Col. Benito Juárez	M2	322.20	11/08/2107	09/10/2107	680	\$822,794.94	SML Constructora, S.A DE C.V.	100%	100%
							<b>8552</b>	<b>\$15,138,370.83</b>			

**PROGRAMAS REGIONALES**

**IMPORTE APROBADO \$5,054,319.22**

**IMPORTE MODIFICADO \$5,049,264.90**

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	IMPORTE DE LA OBRA	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Guerrero, Colonia Loma Bonita, Municipio de Xochitepec, Morelos	Col. Loma Bonita	M2	1,034.25	03/07/2017	31/08/2017	240	\$1,454,079.64	Oscar Álvarez Trujillo	100%	100%
2	Construcción de techumbre en la Escuela Primaria Margarita Moran Veliz, Colonia Humberto Gutiérrez Corona, Municipio de Xochitepec.	Col. Humberto Gutierrez Corona	M2	229.73	03/07/2017	31/08/2017	150	\$1,315,956.77	Oscar Álvarez Trujillo	100%	100%
3	Construcción de Aula Didáctica en Escuela Telesecundaria Francisco Villa, clave:17DTV00080, en la Colonia Francisco Villa	Col. Francisco Villa	M2	120.00	05/07/2017	12/09/2017	520	\$849,150.00	Infraestructura y Construcciones DIAFER ,S.A. de C.V.	100%	100%

4	Construcción de cancha de usos múltiples en COBAEM N°. 12, clave17ECB0007K, Colonia Las Flores Xochitepec, Morelos	Col. Las Flores	M2	608.00	05/07/2017	02/09/2017	1,200	\$715,039.25	Infraestructura y Construcciones DIAFER ,S.A. de C.V.	100%	100%
5	Construcción de Cancha de usos múltiples en Escuela Primaria José Nares, clave 17DPR0075N, Colonia 3 de mayo, Xochitepec, Morelos	Alpuyeca	M2	608.00	05/07/2017	02/09/2017	1,200	\$715,039.25	PIMESA Infraestructura y Construcción, S.A DE C.V.	100%	100%
							<b>3310</b>	<b>\$5,049,264.91</b>			

**FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN**

**IMPORTE APROBADO \$5,085,319.00**  
**IMPORTE MODIFICADO \$5,080,233.68**

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	IMPORTE DE LA OBRA	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Construcción de techumbre en la Cancha de usos múltiples en Jardín de Niños Vasco de Quiroga, clave 17DJN0074Y, Colonia Francisco Villa	Col. Francisco Villa	M2	224.84	05/07/2017	07/09/2017	100	\$1,090,908.00	DARETSA Construcciones, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	Construcción de Techumbre en Secundaria Mariano Matamoros	Xochitepec	M2	600.00	23/10/2107	21/12/2107	800	\$3,989,325.68	Infraestructura y Construcciones DIAFER ,S.A. de C.V.	100%	100%
							<b>100</b>	<b>\$5,080,233.68</b>			

\* LA INFORMACIÓN FINANCIERA PORMENORIZADA LA PODRÁ ENCONTRAR EN: <http://www.transparencia.mx/ocas/Xochitepec>