

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Programa Fondo Conexos - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recursos	Programado	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	L. Anexo	Salvaje		Unidad de Medida	Subsidio	Avance Anual	Avance Acum.
MDR180201048953	Construcción de Banco Periferico y Omas Complementarias En Decenas Fraccionadas Para Nueva Clase Social, en el Municipio de San Felipe, Michoacán, México	RAMO GENERAL 23-001/18	Morelia	Huichitapan	Rosa del Poniente (El Ahilito)	Rural	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		2018	MUNICIPIO DE MICHOTEREC	Otros Proyectos	En Ejecución	\$2,339,400	\$2,339,400	\$2,339,400	\$1,726,017	\$1,143,008	\$1,143,008	\$1,143,008	49.74	20	Metros Lineales	500	0.00	50.00	Financiera / Física / Registró monto para validación - SIGDEM: Para el siguiente nivel.	
MDR180201048928	Construcción de Una Aula Didáctica En Materiales Sólidos (Módulo Juárez, Huichitapan, Michoacán)	RAMO GENERAL 23-001/18	Morelia	Huichitapan	Sanito Juárez (La Calera)	Rural	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		2018	MUNICIPIO DE MICHOTEREC	Otros Proyectos	En Ejecución	\$899,496	\$899,496	\$899,496	\$899,509	\$474,253	\$474,253	\$474,253	74.96	20	Metros Cuadrados	153	0.00	74.00	Financiera / Física / Registró monto para validación - SIGDEM: Para el siguiente nivel.	
MDR180201048941	Parqueadero Con Cobertura Biotecnológica En La Zona Urbana Fraccionamiento Villalobos, Huichitapan, Michoacán	RAMO GENERAL 23-001/18	Morelia	Huichitapan	Francisco Villa	Rural	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		2018	MUNICIPIO DE MICHOTEREC	Otros Proyectos	En Ejecución	\$1,046,187	\$1,046,187	\$1,046,187	\$1,046,127	\$1,077,463	\$1,077,463	\$1,077,463	98.63	20	Metros Cuadrados	60	0.00	98.00	Financiera / Física / Registró monto para validación - SIGDEM: Para el siguiente nivel.	
MDR180201051568	Escuela En Casitas De Una Habitación En La Ciudad Agrícola La Uva Nueva De Huichitapan	RAMO GENERAL 23-004/18	Morelia	Huichitapan	Ahuajeta	Urbano	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		2018	MUNICIPIO DE MICHOTEREC	Otros Proyectos	En Ejecución	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,996,511	\$426,437	\$426,437	\$426,437	14.15	20	Metros Cuadrados	4,200	0.00	14.00	Financiera / Física / Registró monto para validación - SIGDEM: Para el siguiente nivel.	
MDR180201051594	Rehabilitación De Andadores En Omas, Huichitapan, Michoacán	RAMO GENERAL 23-001/18	Morelia	Huichitapan	Unidad Habitacional Rosa María Morelia y Pardo	Urbano	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		2018	MUNICIPIO DE MICHOTEREC	Otros Proyectos	En Ejecución	\$4,851,802	\$4,851,802	\$4,851,802	\$4,851,024	\$1,039,750	\$1,039,750	\$1,039,750	29.94	20	Metros Cuadrados	779	0.00	29.00	Financiera / Física / Registró monto para validación - SIGDEM: Para el siguiente nivel.	
MDR180201049058	Parqueadero Con Cobertura Biotecnológica En Calle De De Febrero, Omas Nueva, Huichitapan, Michoacán	P08012018	Morelia	Huichitapan	Comercio Municipal	Subsidio	0118 Programa de Desarrollo Regional			2018	MUNICIPIO DE MICHOTEREC	Otros Proyectos	En Ejecución	\$1,159,985	\$1,159,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registró monto para validación - SIGDEM: Para el siguiente nivel.